

Plan Operativo 2008
Ejecución a Marzo

PROGRAMA : VIALIDAD

Dependencia: Empresa Metropolitana de Obras Públicas - EMOP

PROYECTO	METAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	PRESUPUESTO	% AVANCE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% TIEMPO	OBSERVACIONES
VIALIDAD PARA BARRIOS POPULARES	47 Km			\$ 8,516,263		\$ 2,329,391		
• ACCESOS A BARRIOS POPULARES: Adoquinado y pavimentación de accesos y calles	32 Km	ene-08	dic-08	\$ 7,016,263	27.0%	\$ 1,894,391	20.3%	
• CONVENIOS JUNTAS PARROQUIALES: Adoquinado de vías	15 Km	ene-08	dic-08	\$ 1,500,000	29.0%	\$ 435,000	20.3%	
PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS								
• MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DMQ	Mantenimiento en 3.056 Km de vías del DMQ	ene-08	dic-08	\$ 12,981,474	21.3%	\$ 2,767,650	20.3%	
• MANTENIMIENTO DE LA VIA INTEROCEANICA	18 Km	ago-07	may-08	\$ 2,080,000	92.0%	\$ 1,913,600	74.9%	
• HUAYANAY NAN ○ Av. Huayanay Nan ○ Acceso Occidental, Vías Internas y Obras Complem. Quitumbe	1.8 Km	feb-08	dic-08	\$ 3,100,000	20.0%	\$ 1,576,699	6.1%	
• REPAVIMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO LA Y - CALDERÓN	14.5Km	jun-08	dic-08	\$ 4,339,394				En Proceso Licitación
RED VIAL VALLES								
• RED VALLES 1: Red vial complementaria valle Tumbaco - Cumbayá	Mejoramiento de 15 Km vías	may-08	dic-08	\$ 2,109,062				En estudios
• RED VALLES 2: Red vial principal Los Chillos	Estudios	ene-08	dic-08	\$ 135,000	24.0%	\$ 4,199	20.3%	
AUTOPISTA QUITO - NAIQ • Construcción Autopista Quito - Nuevo Aeropuerto (estudios geológicos, 2 puentes)	13.5 Km	ene-07	ago-10	\$ 120,000,000	1.0%	\$ 768,000	33.3%	<ul style="list-style-type: none"> ○ En elaboración los estudios definitivos ○ Obtenida la viabilidad técnica del MOP y la prioridad de SENPLADES ○ En análisis de Min. de Finanzas inf. financiera entregada por el MDMQ para solicitud de crédito a CAF y aval respectivo

PROGRAMA : TRANSITO Y TRANSPORTE

Dependencia: Empresa Metropolitana de Obras Públicas - EMOP

PROYECTO	METAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	PRESUPUESTO	% AVANCE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% TIEMPO	OBSERVACIONES
CORREDORES DE TRANSPORTE								
• CORREDOR EL RECREO - QUITUMBE								
○ Av. Maldonado (vía)	6 Km	feb-08	oct-08	\$ 6,692,606	12.0%	\$ 4,081,714	11.2%	
○ Av. Maldonado (paradas)	8 Paradas	feb-08	oct-08	\$ 764,400	15.0%	\$ 637,052	11.2%	
○ Av. Cóndor Ñan	0.9 Km	feb-08	may-08	\$ 1,098,899	48.2%	\$ 690,203	27.6%	
• CORREDOR MIRAFLORES - QUITUMBE	11.3 Km							Adjudicados, Trámite Informes de Ley
○ Sector 1: Terminal Miraflores – Av. Rodrigo de Chávez	4 Km	may-08	dic-08	\$ 4,476,228				Bueno & Castro
○ Sector 2: Av. Rodrigo de Chávez – Av. Cóndor Ñan	7.3 Km	may-08	dic-08	\$ 11,280,095				COANDES
• CORREDOR PERIFERICO ORIENTAL ○ Estabilización de Taludes	Estabilizacion de Taludes Tramo 2 (Acceso El Inca)	may-08	oct-08	\$ 1,000,000				Adjudicado a PERFOJAPAN, Trámite Informes de Ley
• CORREDOR CENTRAL NORTE: ○ Mejoramiento de paradas	28 Paradas	ene-08	jun-08	\$ 875,800	98.0%	\$ 858,284	40.9%	
• TROLEBUS EXTENSION SUR: Av. Morán Valverde - Quitumbe								
○ Línea Aérea de Contacto	2 Km	abr-08	dic-08	\$ 2,532,772				Convenios en Trámite
○ Paradas	2 Paradas	nov-07	feb-08	\$ 167,392	100.0%	\$ 167,392	100.0%	

PROGRAMA : TRANSITO Y TRANSPORTE

Dependencia: Empresa Metropolitana de Obras Públicas - EMOP

PROYECTO	METAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	PRESUPUESTO	% AVANCE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% TIEMPO	OBSERVACIONES
TERMINALES DE PASAJEROS								
• TERMINAL DE PASAJEROS QUITUMBE								
o Acceso al Terminal y Carriles Internos Tolebus y Articulados	Global	nov-07	may-08	\$ 795,000	41.0%	\$ 325,950	64.0%	
o Andenes	5 Andenes	nov-07	may-08	\$ 646,570	95.0%	\$ 614,242	64.0%	S. I.
o Parqueaderos en Estación	6 Parqueaderos	ene-08	may-08	\$ 445,980	30.0%	\$ 133,794	49.0%	
o Aceras y Plazas	Global	ene-08	dic-08	\$ 300,000				S. I.
o Edificios	1 Edificio Administración	ene-08	dic-08	\$ 1,980,000				S. I.
• TERMINAL CARCELEN	Construcción del terminal en su primera fase	feb-08	ago-08	\$ 1,200,000	7.0%	\$ 84,000	10.1%	
• ESTACIÓN LA OFELIA: Segunda Etapa	Concluir la construcción de la estación	nov-07	jun-08	\$ 1,367,057	56.0%	\$ 765,552	55.8%	
• ESTACIÓN CHIRIYACU	Construcción de la estación	mar-08	ago-08	\$ 767,915	10.0%	\$ 472,417	7.7%	
• ESTACIÓN CONDOR ÑAN	Construcción de estación de transferencia	may-08	oct-08	\$ 336,805				En estudios
• TERMINAL MIRAFLORES	Construcción del terminal	jul-08	dic-08	\$ 1,805,274				En estudios

PROGRAMA : ESPACIO PÚBLICO

Dependencia: Empresa Metropolitana de Obras Públicas - EMOP

PROYECTO	METAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	PRESUPUESTO	% AVANCE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% TIEMPO	OBSERVACIONES
MOMENCLATURA								
• QUITO								
o Placas Prediales (instaladas a Dic/2007: 225.211; 89.55%)	5.45% de 89.55% a 95%	ene-08	dic-08	\$ 196,400	65.6%	\$ 128,838	20.3%	Placas en fabricación (8.500)
o Placas Viales (instaladas a Dic/2007: 63.427; 82.97%)	12.03% de 82.97% a 95%	ene-08	dic-08	\$ 132,500	82.4%	\$ 109,180	20.3%	
o Parantes (instalados a Dic/2007: 110; 3.67%)	46.33% de 3.67% 50%	ene-08	dic-08	\$ 21,100	75.0%	\$ 15,825	20.3%	Parantes y placas en fabricación
• PARROQUIAS RURALES								Relevamiento en 24 parroquias
o Placas Prediales y Viales	7 Parroquias, 77.000 Placas Conocoto 18.000 Nayón 5.500 Pomasqui 7.500 San Antonio 10.500 Puembo 4.500 Calacalí 1.000 Calderón 30.000	ene-08	dic-08	\$ 591,640	31.1%	\$ 184,000	20.3%	Placas de Conocoto en fabricación
ESPACIO PÚBLICO								
• MANTENIMIENTO PARQUES, ESCULT. Y JUEGOS INFANTILES	Global	ene-08	dic-08	\$ 6,757,360	24.5%	\$ 1,655,553	20.3%	