

Plan Operativo 2008
Ejecución a Abril

**EJE TERRITORIAL
PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD**

PROGRAMA : VIALIDAD

Dependencia: Empresa Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas - EMOP

PROYECTO	METAS	INICIO FIN	PRESUPUESTO	% AVANCE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% TIEMPO	OBSERVACIONES
VIALIDAD PARA BARRIOS POPULARES							
• ACCESOS A BARRIOS POPULARES: Adoquinado y pavimentación de accesos y calles	32 Km	ene-08	\$ 7,016,263	30.0%	\$ 1,894,391	28.8%	
		dic-08					
• CONVENIOS JUNTAS PARROQUIALES: Adoquinado de vías	15 Km	ene-08	\$ 1,500,000	29.0%	\$ 435,000	28.8%	
		dic-08					
PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS							
• MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DMQ	Mantenimiento en 3.056 Km de vías del DMQ	ene-08	\$ 12,981,474	32.0%	\$ 3,856,870	28.8%	
		dic-08					
• MEJORAMIENTO Y REPAVIMENTACIÓN DE LA VIA INTEROCEANICA	18 Km	ago-07	\$ 2,080,000	99.0%	\$ 2,059,200	85.1%	
		may-08					
• HUAYANAY NAN o Av. Huayanay Nan; o Acceso Occidental, Vías Internas y Obras Complem. Quitumbe	1.8 Km	feb-08	\$ 3,100,000	25.0%	\$ 1,576,699	16.1%	
		dic-08					
• REPAVIMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO LA Y - CALDERÓN	14.5Km	jun-08	\$ 4,339,394			22.1%	o Adjudicado a MENATLAS o En proceso Informes de Ley
		dic-08					
RED VIAL VALLES							
• RED VALLES 1: Red vial complementaria valle Tumbaco - Cumbayá	Mejoramiento de 15 Km vías	may-08	\$ 2,109,062				o En estudios, avance 60%
		dic-08					
• RED VALLES 2: Red vial principal Los Chillos	Estudios	ene-08	\$ 135,000	24.0%	\$ 4,199	28.8%	o Realizados estudios o Consorcio EMOP, GPP, Munic. Rumiñahui o Solicitando Financiamiento CAF o Ejecutado 20% correspondiente a EMOP
		dic-08					
AUTOPISTA QUITO - NAIQ							
• AUTOPISTA QUITO - NUEVO AEROPUERTO	13.5 Km	ene-07	\$ 120,000,000	1.0%	\$ 768,000	35.7%	o Viabilidad Técnica MOP y Prioridad SENPLADES, 100% o Documentos Precontractuales, 100% o Aval MF comunicado a la CAF o En análisis documentación técnica
		ago-10					

**EJE TERRITORIAL
PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD**

PROGRAMA : TRANSITO Y TRANSPORTE

Dependencia: Empresa Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas - EMOP

PROYECTO	METAS	INICIO FIN	PRESUPUESTO	% AVANCE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% TIEMPO	OBSERVACIONES
CORREDORES DE TRANSPORTE							
• CORREDOR EL RECREO - QUITUMBE							
o AV. MALDONADO (vía)	6 Km	feb-08 oct-08	\$ 6,692,606	20.0%	\$ 1,338,521	23.3%	
o AV. MALDONADO (paradas)	8 Paradas	feb-08 oct-08	\$ 764,400	20.0%	\$ 152,880	23.3%	
o AV. CONDOR ÑAN	0.9 Km	feb-08 may-08	\$ 1,098,899	60.0%	\$ 659,339	57.1%	
• CORREDOR MIRAFLORES - QUITUMBE							
o Sector 1: TERMINAL MIRAFLORES - AV. RODRIGO DE CHAVEZ	4 Km	may-08 dic-08	\$ 3,100,000				o Adjudicado Bueno & Castro o En proceso Informes de Ley
o Sector 2: AV. RODRIGO DE CHAVEZ - AV. CONDOR ÑAN	7.3 Km	may-08 dic-08	\$ 6,700,000				o Adjudicado a COANDES o En proceso Informes de Ley
• CORREDOR PERIFERICO ORIENTAL							
o ESTABILIZACION DE TALUDES	Estabilizacion de Taludes Tramo 2 (Acceso El Inca)	may-08 oct-08	\$ 1,000,000				o Adjudicado a PERFOJAPAN o En proceso Informes de Ley
• CORREDOR CENTRAL NORTE:							
o MEJORAMIENTO DE PARADAS	28 Paradas	ene-08 jun-08	\$ 875,800	100.0%	\$ 858,284	58.0%	
• TROLEBUS EXTENSION SUR: Av. Morán Valverde - Quitumbe							
o LINEA AEREA DE CONTACTO	2 Km	abr-08 dic-08	\$ 2,532,772				o Convenios en Trámite
o PARADAS	2 Paradas	nov-07 feb-08	\$ 167,392	100.0%	\$ 167,392	100.0%	

**EJE TERRITORIAL
PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD**

PROGRAMA : TRANSITO Y TRANSPORTE

Dependencia: Empresa Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas - EMOP

PROYECTO	METAS	INICIO FIN	PRESUPUESTO	% AVANCE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% TIEMPO	OBSERVACIONES
TERMINALES DE PASAJEROS							
• TERMINAL DE PASAJEROS QUITUMBE							
o ACCESO AL TERMINAL Y CARRILES INTERNOS TOLEBUS Y ARTICULADOS	Global	nov-07	\$ 795,000	80.0%	\$ 636,000	78.7%	
		may-08					
o ANDENES	5 Andenes	nov-07	\$ 646,570	65.0%	\$ 614,242	78.7%	
		may-08					
o PARQUEADEROS EN ESTACION	6 Parqueaderos	ene-08	\$ 445,980	50.0%	\$ 222,990	69.5%	
		may-08					
o ACERAS Y PLAZAS	Global	ene-08	\$ 300,000				
		dic-08					
o EDIFICIOS	1 Edificio Terminal Auxiliar	ene-08	\$ 1,700,000				
		dic-08					
• TERMINAL CARCELEN	Construcción del terminal en su primera fase	abr-08	\$ 4,210,000	10.0%	\$ 84,000	9.2%	o Presupuesto incluye expropiaciones
		ago-08					
• ESTACIÓN LA OFELIA: Segunda Etapa	Concluir la construcción de la estación	nov-07	\$ 1,367,057	60.0%	\$ 820,234	68.6%	
		jun-08					
• ESTACIÓN CHIRIYACU	Construcción de la estación	mar-08	\$ 767,915	20.0%	\$ 153,583	18.3%	
		ago-08					
• ESTACIÓN CONDOR ÑAN	Construcción de estación de transferencia	may-08	\$ 336,805				o En estudios, 10%
		oct-08					
• TERMINAL MIRAFLORES	Construcción del terminal	jul-08	\$ 2,715,274				o En estudios, 85% o Presupuesto incluye expropiaciones
		dic-08					

**EJE TERRITORIAL
PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD**

PROGRAMA : ESPACIO PÚBLICO

Dependencia: Empresa Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas - EMOP

PROYECTO	METAS	INICIO FIN	PRESUPUESTO	% AVANCE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% TIEMPO	OBSERVACIONES
MOMENCLATURA							
• QUITO							
○ PLACAS PREDIALES (instaladas a Dic/2007: 225.211; 89.55%)	5.45% de 89.55% a 95%	ene-08	\$ 196,400	65.6%	\$ 128,838	28.8%	○ Placas en fabricación (8.500)
		dic-08					
○ PLACAS VIALES (instaladas a Dic/2007: 63.427; 82.97%)	12.03% de 82.97% a 95%	ene-08	\$ 132,500	82.4%	\$ 109,180	28.8%	
		dic-08					
○ PARANTES (instalados a Dic/2007: 110; 3,67%)	46.33% de 3.67% 50%	ene-08	\$ 21,100	75.0%	\$ 15,825	28.8%	○ Parantes y placas en fabricación
		dic-08					
• PARROQUIAS RURALES							
○ PLACAS VIALES Y PREDIALES	<u>7 Parroquias.</u> <u>77.000 Placas</u> Conocoto 18.000 Nayón 5.500 Pomasqui 7.500 S. Antonio 10.500 Puenbo 4.500 Calacalí 1.000 Calderón 30.000	ene-08	\$ 591,640	32.0%	\$ 184,000	28.8%	○ 4.640 Placas de Conocoto Instaladas
		dic-08					
ESPACIO PÚBLICO							
• MANTENIMIENTO PARQUES, ESCULT. Y JUEGOS INFANTILES	Global	ene-08	\$ 6,757,360	33,3%	\$ 2,252,400	28.8%	
		dic-08					

**EJE TERRITORIAL
PLAN BICENTENARIO**

PROGRAMA : TRANSPORTE

Dependencia: Empresa Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas - EMOP

PROYECTO	METAS	INICIO FIN	PRESUPUESTO	% AVANCE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% TIEMPO	OBSERVACIONES
o AMPLIACION DE COBERTURA DEL TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA	INCREMENTO DE 1.038 UNIDADES A FLOTA EN PARR. RURALES	oct-07	Administración Directa	60.0%		60.0%	Publicada Convocatoria, se reciben documentos hasta 26/05/2008
		dic-08					
o CONTROL DE CINTURONES DE SEGURIDAD UNIDADES DE TRANSP. ESCOLAR E INSTITUCIONAL	2.726 UNIDADES C/ CINTURONES DE SEGURIDAD	ene-08	Administración Directa	73.0%		28.8%	Se aprobaron 2.000 de 2.726 unidades de transporte escolar con cinturón de seguridad. En coordinación con CORPAIRE
		dic-08					
o REORDENAMIENTO TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA EN MERCADOS	REORGANIZAR EN 37 MERCADOS	mar-08	Administración Directa	15.0%		14.8%	En proceso reubicación de estacionamientos de Cotocollao, Mayorista y Chimbacalle
		dic-08					
o IMPLEMENTACION DE PARADAS DE BUSES CUBIERTAS	236 PARADAS	ene-08	\$ 708,000	12.0%		28.8%	Ubicadas 8 paradas mediante convenio con LETRASIGMA
		dic-08					
o SEÑALES VERTICALES DE PARADAS DE BUS	1.700 SEÑALES VERTICALES EN PARADAS	ene-08	\$ 121,000	12.0%		28.8%	Avance de trabajo de gabinete y campo
		dic-08					
o INVENTARIO Y MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACION VIAL DE CORREDORES Y VIAS DE PARROQUIAS	34 CORREDORES Y 4 PARROQUIAS URBANAS	ene-08	\$ 46,000	24.0%		28.8%	Contratación en proceso para corredores y levantamiento de inventario en: La merced, Pintag, Amaguaña y Guangopolo
		dic-08					
o SEÑALIZACION HORIZONTAL DE CORREDORES Y BARRIOS DEL DMQ	220.000 m2 SEÑALIZACION CORREDORES y 143.000 m2 NUEVOS PROJ.	ene-08	\$ 293,869	10.0%		28.8%	El clima dificultó el avance y se realizaron trabajos emergentes en El Trébol
		dic-08					
o SEÑALIZACION VERTICAL DE LA RED VIAL DEL DMQ	800 SEÑALES IMPLANTADAS	ene-08	\$ 4,800	20.0%		28.8%	Colocadas 336 señales verticales nuevas en el sector de El Trébol y el Centro Histórico
		dic-08					
o DISEÑO DE REFORMAS GEOMETRICAS DEL DMQ	15 INTERSECC. DE MEDIANA INTERVENCION Y 25 DE BAJA	ene-08	Administración Directa	28.0%		28.8%	
		dic-08					
o FORMULACION DEL PROYECTO CENTRO DE COMANDO Y CONTROL DE LA MOVILIDAD	PROYECTO ELABORADO	mar-08	\$ 32,400	20.0%		29.6%	Contratada consultoría
		jul-08					
o SISTEMA CENTRALIZADO DE SEMAFORIZACION	363 INTERSECC. EXISTENTES Y 711 NUEVAS EN SIST. CENTRAL	ago-08	\$ 30,000,000	0.0%		0.0%	Suscrito convenio MAEF/MOP/Municipio; Solicitada asignación de recursos; Concejó designó a EMMOP-Q para ejecutar el proceso
		may-09					
o DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTION DE FLOTA	2.236 UNIDADES CONTROLADAS POR EL SISTEMA	ene-08	\$ 9,000	80.0%		28.8%	Se está ejecutando el estudio
		dic-08					
o SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO DE VEHICULOS DE CARGA LIVIANA	8 PUNTOS EN SISTEMA DE CONTROL	ene-08	\$ 134,500	20.0%		28.8%	En proceso de diseño
		dic-08					
o SISTEMA DE CONTROL DE ESTACIONAMIENTO INDEBIDO	IMPLEMENTADO EQUIPAMIENTO ZONA NORTE Y CENTRO NORTE	ene-08	\$ 382,000	0.0%		28.8%	Elaborado proyecto para Zona Azul, en coordinación con INNOVAR.
		dic-08					
o REGULACION DEL TRANSPORTE DE CARGA PESADA	APLICACION ORDENANZA DE CONTROL DE CIRCULACION	ene-08	Administración Directa	50.0%		28.8%	Falta coordinación con Policía Nacional para el control
		dic-08					
	DEFINICION DE 2 PUERTOS SECOS	jun-08	\$ 30,000	0.0%		0.0%	Los operadores de carga pesada gestionan la construcción de los puertos secos
		dic-08					

**EJE TERRITORIAL
PLAN BICENTENARIO**

PROGRAMA : MOVILIDAD

Dependencia: Empresa Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas - EMOP

PROYECTO	METAS	INICIO FIN	PRESUPUESTO	% AVANCE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% TIEMPO	OBSERVACIONES
PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD ○ Actualización y socialización.	PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD APROBADO y SOCIALIZADO	oct-07	\$ 69,000	68%	\$ 15,000	65.0%	Presentaciones de avances en Foros de Pacto de la Movilidad y Foro de la Ciudad.
		jul-08					
CORREDORES METROPOLITANOS DE TRANSPORTE PUBLICO ○ Factibilidad técnica corredores metropolitanos Quito-Valle de los Chillos y Quito-Tumbaco-Quinche:	PROYECTO CORREDORES QUITO-VALLE DE LOS CHILLOS Y QUITO-TUMBACO-QUINCHE	oct-07	\$ 105,000	30%	\$ 75,000	58.8%	Continúa ejecución por funcionarios, incorporación y análisis de información de estudios de demanda realizados.
		ago-08					
GESTION Y GERENCIAMIENTO DE TRAFICO. ○ Plan de circulación, gestión de tráfico de los corredores metropolitanos de transporte público.	PLAN DE GESTION DE TRAFICO DE CORREDORES DE TP: QUITO-VALLE DE LOS CHILLOS Y QUITO-TUMBACO-QUINCHE	may-08	Administración Directa	0%		0.0%	Proyecto se ejecutara con funcionarios DMT
		ago-08					
CORREDORES URBANOS DE TRANSPORTE PUBLICO ○ Apoyo a los procesos de implementación de los corredores de transporte.	PLAN OPERACIONAL PARA DELEGACION A OPERADORES CORREDOR NORORIENTAL (Ecovía)	ene-08	\$ 115,000	72%	\$ 29,900	58.0%	Participación en Comités de Corredor Central Norte Continúa negociación con operadores Corredor Nororiental (Ecovía) Coordinación negociaciones con operadores Sistema Sustentable del Sur (Análisis de rutas, modelo financiero, modelo operacional)
		jun-08					
OBSERVATORIO DE LA MOVILIDAD ○ Sistema de monitoreo de la evolución de la movilidad en el DMQ.	IMPLEMENTACION DEL OSERVATORIO	abr-08	\$ 20,000	5%		5.1%	Definiciones previas de estructuración
		dic-08					