

Plan Operativo 2008
Ejecución a Mayo

**EJE TERRITORIAL
PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD**

PROGRAMA : VIALIDAD

Dependencia: Empresa Municipal de Movilidad y Obras Públicas - EMOP

PROYECTO	METAS	INICIO FIN	PRESUPUESTO	% AVANCE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% TIEMPO	OBSERVACIONES
VIALIDAD PARA BARRIOS POPULARES							
• ACCESOS A BARRIOS POPULARES: Adoquinado y pavimentación de accesos y calles	32 Km	ene-08	\$ 7,016,263	40.0%	\$ 2,806,505	37.0%	○ Publicadas convocatorias para nuevas calles y accesos
		dic-08					
• CONVENIOS JUNTAS PARROQUIALES: Adoquinado de vías	15 Km	ene-08	\$ 1,500,000	43.6%	\$ 654,150	37.0%	
		dic-08					
PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS							
• MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DMQ	Mantenimiento en 3.056 Km de vías del DMQ	ene-08	\$ 12,981,474	40.0%	\$ 3,856,870	37.0%	
		dic-08					
• MEJORAMIENTO Y REPAVIMENTACIÓN DE LA VIA INTEROCEANICA	18 Km	oct-07	\$ 2,080,000	98.0%	\$ 2,038,400	93.8%	
		may-08					
• HUAYANAY NAN ○ Av. Huayanay Ñan; ○ Acceso Occidental, Vías Internas y Obras Complem. Quitumbe	1.8 Km	feb-08	\$ 3,100,000	25.0%	\$ 1,576,699	25.8%	
		dic-08					
• REPAVIMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO LA Y - CALDERÓN	14.5 Km	jun-08	\$ 4,339,394			0.0%	○ Adjudicado a MENATLAS ○ Informe favorable Contraloría y Procuraduría
		dic-08					
RED VIAL VALLES							
• RED VALLES 1: Red vial complementaria valle Tumbaco - Cumbayá	Mejoramiento de 15 Km de vías	jul-08	\$ 2,109,062		\$ 12,800	0.0%	○ Estudios 60%
		dic-08					
• RED VALLES 2: Red vial principal Los Chillos	Estudios	ene-08	\$ 135,000	24.0%	\$ 6,985	37.0%	○ Realizados estudios ○ Suscrito Convenio Consorcio EMOP, GPP, Munic. Rumiñahui ○ Ejecutado 30% correspondiente a EMOP
		dic-08					
AUTOPISTA QUITO - NAIQ							
• VIA QUITO - NUEVO AEROPUERTO	13.5 Km	ene-08	\$ 120,000,000	15.0%	\$ 1,200,000	14.2%	○ Viabilidad Técnica MOP y Prioridad SENPLADES, 100% ○ Documentos Precontractuales, 100% ○ Aval MF comunicado a la CAF ○ Publicada Convocatoria para Precalificar Empresas ○ Evaluación del Proyecto con Misión CAF 28, 29 y 30 de Mayo
		ago-10					

**EJE TERRITORIAL
PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD**

PROGRAMA : Emergencias

Dependencia: Empresa Municipal de Movilidad y Obras Públicas - EMOP

PROYECTO	METAS	INICIO FIN	PRESUPUESTO	% AVANCE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% TIEMPO	OBSERVACIONES
EMERGENCIAS							
• EMERGENCIAS ABRIL - MAYO 2008	Restaurar el estado previo a la	ene-08	\$ 376,000	290.9%	\$ 1,093,889	37.0%	<ul style="list-style-type: none"> ○ Emergencia El Trébol US\$ 536.591 ○ Emergencias otros sectores US\$ 557.298
		dic-08					
• MUROS DE ESTABILIZACION EN EJECUCION	Dar seguridad a taludes afectados	ene-08	\$ 50,000	600.0%	\$ 300,000	37.0%	<ul style="list-style-type: none"> ○ Los muros de estabilización en ejecución requieren de US\$ 300.000
		dic-08					
• MUROS DE ESTABILIZACION Y RECUPERACION DE TALUDES	Cubrir los requerimientos 2008	jun-08	\$ 5,000,000				<ul style="list-style-type: none"> ○ Requerimiento adicional para este año
		dic-08					
• ESTABILIZACION DE TALUDES		jun-08	\$ 3,000,000				<ul style="list-style-type: none"> ○ Requerimiento adicional para este año
		dic-08					

**EJE TERRITORIAL
PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD**

PROGRAMA : TRANSITO Y TRANSPORTE

Dependencia: Empresa Municipal de Movilidad y Obras Públicas - EMOP

PROYECTO	METAS	INICIO FIN	PRESUPUESTO	% AVANCE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% TIEMPO	OBSERVACIONES
CORREDORES DE TRANSPORTE							
• CORREDOR EL RECREO - QUITUMBE							
○ AV. MALDONADO (vía)	6 Km	feb-08 oct-08	\$ 6,692,606	30.0%	\$ 4,015,564	34.9%	
○ AV. MALDONADO (paradas)	8 Paradas	feb-08 oct-08	\$ 764,400	25.0%	\$ 458,640	34.9%	
○ AV. CONDOR ÑAN	0.9 Km	feb-08 may-08	\$ 1,098,899	95.0%	\$ 659,339	85.7%	
• CORREDOR MIRAFLORES - QUITUMBE							
○ Sector 1: TERMINAL MIRAFLORES - AV. RODRIGO DE CHAVEZ	4 Km	jul-08 dic-08	\$ 3,100,000				○ Adjudicado Bueno & Castro ○ Informe favorable Procuraduría
○ Sector 2: AV. RODRIGO DE CHAVEZ - AV. CONDOR ÑAN	7.3 Km	jul-08 dic-08	\$ 6,700,000				○ Adjudicado a COANDES ○ Informe favorable Procuraduría
• CORREDOR PERIFERICO ORIENTAL							
○ ESTABILIZACION DE TALUDES	Estabilizacion de Taludes Tramo 2 (Acceso El Inca)	jul-08 oct-08	\$ 1,000,000				○ Adjudicado a PERFOJAPAN ○ Informe favorable Contraloría
• CORREDOR CENTRAL NORTE							
○ MEJORAMIENTO DE PARADAS	28 Paradas	ene-08 jun-08	\$ 875,800	100.0%	\$ 858,284	74.6%	
• TROLEBUS EXTENSION SUR: Av. Morán Valverde - Quitumbe							
○ LINEA AEREA DE CONTACTO	2 Km	jun-08 dic-08	\$ 2,532,772				○ En ejecución Convenios con EEQ y TROLEBUS
○ PARADAS	2 Paradas	nov-07 feb-08	\$ 167,392	100.0%	\$ 167,392	100.0%	

**EJE TERRITORIAL
PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD**

PROGRAMA : TRANSITO Y TRANSPORTE

Dependencia: Empresa Municipal de Movilidad y Obras Públicas - EMOP

PROYECTO	METAS	INICIO FIN	PRESUPUESTO	% AVANCE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% TIEMPO	OBSERVACIONES
TERMINALES DE PASAJEROS							
• TERMINAL DE PASAJEROS QUITUMBE							
○ ACCESO AL TERMINAL Y CARRILES INTERNOS TOLEBUS Y ARTICULADOS	Global	nov-07	\$ 795,000	100.0%	\$ 795,000	92.9%	
		may-08					
○ ANDENES	5 Andenes	feb-08	\$ 646,570	70.0%	\$ 452,599	31.2%	
		dic-08					
○ PARQUEADEROS EN ESTACION	6 Parqueaderos	ene-08	\$ 445,980	65.0%	\$ 289,887	37.0%	
		dic-08					
○ ACERAS Y PLAZAS	Global	jun-08	\$ 300,000				○ En estudios
		dic-08					
○ EDIFICIOS	1 Edificio Terminal Auxiliar	jun-08	\$ 1,700,000				○ En estudios
		dic-08					
• TERMINAL CARCELEN	Construcción del terminal en su primera fase	abr-08	\$ 4,300,000	20.0%	\$ 2,281,386	28.9%	○ Presupuesto incluye expropiaciones
		ago-08					
• ESTACIÓN LA OFELIA: Segunda Etapa	Concluir la construcción de la estación	nov-07	\$ 1,367,057	65.0%	\$ 888,587	81.0%	○ Cambio de diseño
		jun-08					
• ESTACIÓN CHIRIYACU	Construcción de la estación	mar-08	\$ 1,645,915	35.0%	\$ 1,031,583	36.1%	○ Presupuesto incluye expropiaciones
		ago-08					
• ESTACIÓN CONDOR ÑAN	Construcción de estación de transferencia	jul-08	\$ 336,805				○ En estudios
		oct-08					
• TERMINAL MIRAFLORES	Construcción del terminal	jul-08	\$ 3,605,274		\$ 1,609,428		○ En estudios ○ Presupuesto incluye expropiaciones ○ Por iniciar cerramiento y movimiento de tierras
		dic-08					

**EJE TERRITORIAL
PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD**

PROGRAMA : ESPACIO PÚBLICO

Dependencia: Empresa Municipal de Movilidad y Obras Públicas - EMOP

PROYECTO	METAS	INICIO FIN	PRESUPUESTO	% AVANCE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% TIEMPO	OBSERVACIONES
NOMENCLATURA (Inversión estimada a Mayo, en el proyecto, US\$ 1'984.447)							
• QUITO							
○ PLACAS PREDIALES (instaladas a Dic/2007: 225.211; 89.55%)	5.45% de 89.55% a 95%	ene-08	\$ 196,400	75.0%	\$ 147,300	37.0%	○ Placas en fabricación (8.500)
		dic-08					
○ PLACAS VIALES (instaladas a Dic/2007: 63.427; 82.97%)	12.03% de 82.97% a 95%	ene-08	\$ 132,500	89.0%	\$ 117,925	37.0%	
		dic-08					
○ PARANTES (instalados a Dic/2007: 110; 3,67%)	46.33% de 3.67% 50%	ene-08	\$ 21,100	75.0%	\$ 15,825	37.0%	○ Parantes y placas en fabricación
		dic-08					
• PARROQUIAS RURALES							
○ PLACAS VIALES Y PREDIALES	<u>7 Parroquias,</u> 77.000 Placas Conocoto 18.000 Nayón 5.500 Pomasqui 7.500 S. Antonio 10.500 Puembo 4.500 Calacalí 1.000 Calderón 30.000	ene-08	\$ 591,640	35.0%	\$ 207,074	37.0%	○ 50.36% de placas de Conocoto Instaladas
		dic-08					
ESPACIO PÚBLICO							
• MANTENIMIENTO PARQUES, ESCULT. Y JUEGOS INFANTILES	Global	ene-08	\$ 6,757,360	42.0%	\$ 2,838,091	37.0%	
		dic-08					

**EJE TERRITORIAL
PLAN BICENTENARIO**

PROGRAMA : GESTION DE LA MOVILIDAD

Dependencia: Empresa Municipal de Movilidad y Obras Públicas - EMOP

PROYECTO	METAS	INICIO FIN	PRESUPUESTO	% AVANCE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% TIEMPO	OBSERVACIONES
CENTRO DE COMANDO DE CONTROL DE LA MOVILIDAD – CCCM							
Sistema Centralizado de SemafORIZACIÓN, Localización de Transporte Público, Control de Acceso de Vehículos de Carga Liviana							
○ CCCM - FORMULACION DEL PROYECTO CENTRO DE COMANDO Y CONTROL DE LA MOVILIDAD	PROYECTO ELABORADO	mar-08	\$ 32,400	15.0%	\$ 12,560	49.3%	○ Consultoría contratada y en proceso de desarrollo
		jul-08					
○ CCCM - SISTEMA CENTRALIZADO DE SEMAFORIZACIÓN	363 INTERSECC. EXISTENTES Y 711 NUEVAS EN SIST. CENTRAL	ago-08	\$ 30,000,000				○ Se gestiona asignación de recursos en base al convenio MAEF/ MOP/ Municipio. EMMOP-Q encargada del proceso
		may-09					
○ CCCM - SISTEMA DE LOCALIZACION, GESTION Y CONTROL VEHICULAR (SLGCV) DE TRANSPORTE PUBLICO	2.236 UNIDADES CONTROLADAS POR EL SISTEMA	ene-08	\$ 250,000	0.0%	\$ 4,660	37.0%	○ Se está ejecutando el estudio
		dic-08					
○ CCCM - SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO DE VEHICULOS DE CARGA LIVIANA	8 PUNTOS EN SISTEMA DE CONTROL	ene-08	\$ 134,500	0.0%	\$ 0	37.0%	○ Documentos técnicos preparados, se ajustan alternativas del sistema tecnológico
		dic-08					

**EJE TERRITORIAL
PLAN BICENTENARIO**

PROGRAMA : GESTION DE LA MOVILIDAD

Dependencia: Empresa Municipal de Movilidad y Obras Públicas - EMOP

PROYECTO	METAS	INICIO FIN	PRESUPUESTO	% AVANCE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% TIEMPO	OBSERVACIONES
MOVILIDAD							
○ AMPLIACION DE COBERTURA DEL TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA	INCREMENTO DE 1.038 UNIDADES A FLOTA EN PARR. RURALES	oct-07 dic-08	Administración Directa	65.0%		49.7%	○ 70 organizaciones y 1.021 aspirantes presentados. En fase de evaluación
○ CONTROL DE CINTURONES DE SEGURIDAD UNIDADES DE TRANSP. ESCOLAR E INSTITUCIONAL	2.726 UNIDADES C/ CINTURONES DE SEGURIDAD	ene-08 dic-08	Administración Directa	77.0%		37.0%	○ Se presentaron 2.012 unidades de transporte escolar que cuentan con cinturón de seguridad
○ REORDENAMIENTO TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA EN MERCADOS	REORGANIZAR EN 37 MERCADOS	mar-08 dic-08	Administración Directa	15.0%		24.6%	○ En proceso reubicación de estacionamientos de Cotocollao, Mayorista y Chimbacalle
○ IMPLEMENTACION DE PARADAS DE BUSES CUBIERTAS	236 PARADAS	ene-08 dic-08	\$ 708,000	15.0%		37.0%	○ Se ha evaluado la implementación de 20 paradas en Av. Amazonas y 14 en Av. De los Shyris
○ SEÑALES VERTICALES DE PARADAS DE BUS	1.700 SEÑALES VERTICALES EN PARADAS	ene-08 dic-08	\$ 121,000	12.0%		37.0%	○ Se gestiona recursos
○ INVENTARIO Y MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACION VIAL DE CORREDORES Y VIAS DE PARROQUIAS	34 CORREDORES Y 4 PARROQUIAS URBANAS	ene-08 dic-08	\$ 35,000	25.0%		37.0%	○ Levantamiento en Pomasquí, Nayón, San José de Minas, Chavezpamba y Puéllaro
○ SEÑALIZACION HORIZONTAL DE CORREDORES Y BARRIOS DEL DMQ	220.000 m2 SEÑALIZACION CORREDORES y 143.000 m2 NUEVOS PROJ.	ene-08 dic-08	\$ 293,869	14.0%	\$ 23,802	37.0%	○ El clima dificultó el avance. Se realizaron trabajos de complementación en paradas de bus en El Trébol (600 m2) y otros puntos (11.600m2)
○ SEÑALIZACION VERTICAL DE LA RED VIAL DEL DMQ	800 SEÑALES IMPLANTADAS	ene-08 dic-08	\$ 4,800	45.0%	\$ 480	37.0%	○ Colocadas 53 señales verticales nuevas (El Trébol, Conquistadores, El Tejar, Montúfar)
○ DISEÑO DE REFORMAS GEOMETRICAS DEL DMQ	15 INTERSECC. DE MEDIANA INTERVENCION Y	ene-08 dic-08	Administración Directa	28.0%		37.0%	
○ SISTEMA DE CONTROL DE ESTACIONAMIENTO INDEBIDO	IMPLEMENTADO EQUIPAMIENTO ZONA NORTE Y CENTRO NORTE	ene-08 dic-08	\$ 382,000	0.0%	\$ 0	37.0%	○ Elaborado proyecto para Zona Azul, en coordinación con INNOVAR. EMMOP retomará la implementación del proyecto
○ REGULACION DEL TRANSPORTE DE CARGA PESADA	APLICACION ORDENANZA DE CONTROL DE CIRCULACION	ene-08 dic-08	Administración Directa	50.0%		37.0%	○ Coordinación con Policía Nacional para el control
	DEFINICION DE 2 PUERTOS SECOS	jun-08 dic-08	\$ 30,000	0.0%			○ Los operadores de carga pesada gestionan la construcción de los puertos secos

PLAN BICENTENARIO

PROGRAMA : PLANIFICACION DE LA MOVILIDAD

Dependencia: Empresa Municipal de Movilidad y Obras Públicas - EMOP

PROYECTO	METAS	INICIO FIN	PRESUPUESTO	% AVANCE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% TIEMPO	OBSERVACIONES
PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD ○ Actualización y socialización.	PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD APROBADO y SOCIALIZADO	oct-07	\$ 69,000	68%	\$ 15,000	65.0%	○ Presentaciones de avances en Foros de Pacto de la Movilidad y Foro de la Ciudad.
		jul-08					
CORREDORES METROPOLITANOS DE TRANSPORTE PUBLICO ○ Factibilidad técnica corredores metropolitanos Quito-Valle de los Chillos y Quito-Tumbaco-Quinche:	PROYECTO CORREDORES QUITO-VALLE DE LOS CHILLOS Y QUITO-TUMBACO-QUINCHE	oct-07	\$ 105,000	30%	\$ 75,000	58.8%	○ Funcionarios desarrollan el tema definiendo proyectos emergentes referentes al nuevo diseño del intercambiador del Trébol y proyectos de conceción vial con Gobierno de la Provincia de Pichincha y Cantón Rumiñahui
		ago-08					
CORREDORES URBANOS DE TRANSPORTE PUBLICO ○ Apoyo a los procesos de implementación de los corredores de transporte.	PLAN OPERACIONAL PARA DELEGACION A OPERADORES CORREDOR NORORIENTAL (Ecovía)	ene-08	\$ 115,000	72%	\$ 29,900	58.0%	○ Participación permanente en Comités de Corredor Central Norte y Sistema Sustentable del Sur
		jun-08					
OBSERVATORIO DE LA MOVILIDAD ○ Sistema de monitoreo de la evolución de la movilidad en el DMQ.	IMPLEMENTACION DEL OSERVATORIO	abr-08	\$ 20,000	5%		5.1%	○ Definiciones preliminares en revisión de varios actores
		dic-08					